

記入年月日
令和 2 年 4 月 30 日

事務事業名		旧県西総合病院解体事業						事業区分		担当	
政策体系	政策体系上の位置付け							新規/継続	継続	事務事業No.	010301001024
	総合計画の施策名		0103 地域医療体制の充実					単独/補助	補助	所属課	040401 健康推進課
	政策名		01 子どもから高齢者まで健康で共生のまちづくり							課長名	
	施策名		03 地域医療体制の充実							グループ	管理
	手段名		01 ①市立病院の整備							担当者名	
財務会計上の位置付け							事業期間				
予算科目	会計 款 項 目 事業 細						一般会計				
	01	04	01	01	05	00	県西総合病院解体事業				
法令根拠	桜川市公共施設管理計画										
								期間限定複数年度（令和元年度～令和2年度） ➡ 期間限定の場合、総投入量を（3）投入量の右側に記入			

【Do】 1. 事務事業の現状把握（その1）

	(1) 事務事業の概要	
	①事務事業の概要（事務事業の全体像）	②担当者が行う業務の内容・やり方・手順
手 段	医療機能の再編統合により、平成30年9月に県西総合病院組合が解散し、医療機能が筑西市の茨城県西部メディカルセンターが統合され、筑西市との財産処分により、県西総合病院の建物と土地が桜川市に移管されたことにより、桜川市が建物の解体を行う。 解体工事は令和1・2年度継続事業 工期は令和元年12月13日から令和3年1月29日（令和2年11月30日から工期延長）	・県西総合病院から引き継いだ、解体工事設計書の内容精査 ・建物解体工事前に、PCB含有物調査業務委託を発注し、調査結果を解体設計書に結果を反映 ・解体の財源として地域医療介護総合確保基金事業を活用するための手続き業務 ・解体工事が発注時期によっては複数年度になるため、予算を継続費に組換える ・工事発注に伴う入札等の関連業務 ・筑西市との財産処分に伴う解体工事費等の調整・協議事務

(2) 事務事業の手段・対象・意図と各指標、指標値の推移

①手段（担当者の活動内容）	④活動指標（活動量を表す指標）	単位	01年度 （実績）	02年度 （実績）	03年度 （計画）	04年度 （目標）	05年度 （目標）
・地域医療介護総合確保基金の交付申請業務 ・解体工事工事発注業務 ・財産処分に伴う筑西市との連絡調整業務	関係機関との協議回数	回	10.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②対象（誰、何を対象にしているのか）	⑤対象指標（対象の大きさを表す指標）	単位	01年度 （実績）	02年度 （実績）	03年度 （計画）	04年度 （目標）	05年度 （目標）
旧県西総合病院	旧県西総合病院	箇所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③意図（この事業によって対象をどう変えるのか）	⑥成果指標（対象における意図の達成度を表す指標）	単位	01年度 （実績）	02年度 （実績）	03年度 （計画）	04年度 （目標）	05年度 （目標）
旧県西総合病院の建物を解体する。	事業の進捗状況	%	27.02	100.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 投入量（事業費）の推移				01年度 (実績)	02年度 (実績)	03年度 (計画)			期間限定 総投入量
投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0		0
			県支出金	千円	91,599	148,073	0		239,672
			地方債	千円	74,300	130,700	0		205,000
			使用料・手数料	千円	0	0	0		0
			その他	千円	18,798	33,047	0		51,846
			一般財源	千円	4,003	6,954	0		10,956
			事業費計（A）	千円	188,700	318,774	0		507,474
			正規職員従事人数	人	2.00人	2.00人	0.00人		

事業費の内訳	02年度事業費 実績（千円）			03年度事業費 予算（千円）		
	12 委託料	2,189				
	14 工事請負費	316,585				
			合 計	318,774		合 計

事務事業名	旧県西総合病院解体事業	事務事業No.	10301001024	所属課	健康推進課
(4) この事務事業を開始したきっかけは、いつ頃どんな経緯で開始されたのか？ 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか？ 平成30年10月1日に県西総合病院と筑西市民病院が医療機能の再編統合により、筑西市に茨城県西部メディカルセンターとして開院した。筑西市と桜川市における財産処分の協議により、県西総合病院の建物及び敷地が桜川市の財産として移管された。					
(5) この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者）からどんな意見や要望が寄せられているか？ 県西総合病院解体後の跡地利用として、筑西広域市町村圏事務組合消防本部より消防署の建設について要望書が提出されている。					

【See】 2. 評価の部 *原則は事前評価。

評 価 項 目

現状維持	①政策体系との整合性 (この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？)	☒ 結びついている	公共施設管理計画に基づき、施設の解体工事を行うため、市の政策体系に結びつく。
	②公共関与の妥当性 (なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？) (法定受託事業はその名称)	☒ 妥当である	県西総合病院組合解散に伴う財産処分により、旧県西総合病院の建物は市の財産となったため、解体工事を市が行うことは妥当である。
	③成果の向上余地 (成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？)	☒ 向上余地がない	旧県西総合病院の建物を解体し、更地にする事業であるため、成果を求める事業ではない。
	④廃止・休止の成果への影響 (事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？)	☒ 影響有	建物解体後の跡地利用について、筑西広域市町村圏事務組合消防本部より要望書が提出されていることから、跡地利用計画に影響を与える。
有効性	⑤類似事業との統廃合・連携の可能性 (類似事業や統廃合の可能性はありますか？(市以外の取り組みも含む)) (他に手段がある場合) ⇨ 具体的な手段、事務事業名	☒ 余地がない	廃院した旧県西総合病院の解体工事であるため、事業の統廃合や連携は無い。
	⑥事業費・人件費の削減余地 (成果を下げずに事業費を削減できないか？やり方を工夫して延べ業務事業を削減できないか？)	☒ 削減余地がない	解体工事設計書に基づき工事を発注するが、工事中は想定外の事態が発生し増額の可能性がある。設計図書の作成も設計事務所が行っており、これ以上の人的削減も見込めない。
公平性	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 (事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？)	☒ 公正・公平である	解体工事は公共施設管理計画に基づくものであるため、公正・公平である。

【Plan】 3. 評価結果の総括と今後の方向性(次年度計画と予算への反映)

(1) 1次評価者としての評価結果		(2) 全体総括(振り返り、反省点)																								
①目的妥当性 ■ 適切 □ 見直し余地あり ②有効性 ■ 適切 □ 見直し余地あり ③効率性 ■ 適切 □ 見直し余地あり ④公平性 ■ 適切 □ 見直し余地あり	⇨	設計段階では見込まれなかった工事が追加され、コンクリート工作物や医療系廃棄物などが地中から発見されたことにより、撤去費用等の工事費が増額した。それに伴い工期を延長することとなった。																								
(3) 今後の事業の方向性		(4) 改革・改善による期待成果 (終了・廃止・休止の場合は記入不要)																								
■ 終了 □ 継続 □ 改革改善を行う □ 廃止 □ 休止 □ 現状維持		(複数回答可) ☐ 目的の再設定 ☐ 効率性の改善 ☐ 有効性の改善 ☐ 公平性の改善 ☐ 統廃合ができる ☐ 連携ができる																								
(5) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><th colspan="3">コスト</th></tr> <tr> <td></td><td></td><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>維持</th><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>低下</th><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				コスト					削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
		コスト																								
		削減	維持	増加																						
成果	向上																									
	維持																									
	低下																									
		(6) 事務事業優先度評価結果																								
		成果優先度評価結果	⑦																							

【Check】 4. 確認及び改革改善に向けての指摘事項

(1) 課長評価		(2) 部長確認及び評価 (課長評価により、C、D判定及び確認が必要な場合)	
課長確認後の評価 ☒ C A: 継続(現状維持) C: 終了、廃止、休止 B: 継続(改革改善を行う) D: 2次評価へ提出		令和2年度 旧県西総合病院解体工事が完了 確認欄 ☒ 確認	